

Total: 27

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
MEX1510200539735	Programa De Construcción De Dos Cuartos Dormitorio	188878-001	México	Acolman	Ejido de San Marcos Nepantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$676,000	\$495,174	\$495,174	\$495,174	\$495,174	\$495,174	\$495,174	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200539884	Programa De Construcción De Dos Cuartos Dormitorio	188879-002	México	Acolman	Texepan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$84,500	\$72,309	\$72,309	\$72,309	\$72,309	\$72,309	\$72,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200539903	Programa De Construcción De Dos Cuartos Dormitorio	188880-003	México	Acolman	Acolman de Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$84,500	\$75,423	\$75,423	\$75,423	\$75,423	\$75,423	\$75,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200539931	Programa De Construcción De Dos Cuartos Dormitorio	188881-004	México	Acolman	Pirules	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$253,500	\$214,176	\$214,176	\$214,176	\$214,176	\$214,176	\$214,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200539954	Programa De Construcción De Dos Cuartos Dormitorio	188882-005	México	Acolman	Ejidotes de Cuauanán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$929,500	\$792,274	\$792,274	\$792,274	\$792,274	\$792,274	\$792,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200539973	Programa De Construcción De Dos Cuartos Dormitorio	188883-006	México	Acolman	Ejido Texepan (San Luis Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$422,500	\$364,339	\$364,339	\$364,339	\$364,339	\$364,339	\$364,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200540001	Programa De Construcción De Dos Cuartos Dormitorio	188884-007	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$338,000	\$290,541	\$290,541	\$290,541	\$290,541	\$290,541	\$290,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200540069	Programa De Construcción De Dos Cuartos Dormitorio	188885-008	México	Acolman	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$253,797	\$216,468	\$216,468	\$216,468	\$216,468	\$216,468	\$216,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200540097	Programa De Construcción De Dos Cuartos Dormitorio	188886-009	México	Acolman	San Lucas Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$253,500	\$291,953	\$291,953	\$291,953	\$291,953	\$291,953	\$291,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200540125	Programa De Construcción De Dos Cuartos Dormitorio	188887-010	México	Acolman	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$507,000	\$436,780	\$436,780	\$436,780	\$436,780	\$436,780	\$436,780	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200540160	Programa De Construcción De Dos Cuartos Dormitorio (Santa María)	188888-011	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$338,000	\$290,099	\$290,099	\$290,099	\$290,099	\$290,099	\$290,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510300568045	Introducción De Red De Drenaje En Calzada Guadalupe	190528-013	México	Acolman	San Marcos Nepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$865,259	\$865,259	\$865,259	\$865,259	\$865,259	\$865,259	\$865,259	100.00	\$0	Metros lineales	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510300568057	Introducción De Red De Drenaje Camino Real	190529-014	México	Acolman	San Marcos Nepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,404,462	\$1,404,462	\$1,404,462	\$1,404,462	\$1,404,462	\$1,404,462	\$1,404,462	100.00	\$0	Metros lineales	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510300568082	Introducción De Red De Drenaje Cerrada Cadenas	191272-018	México	Acolman	San Marcos Nepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$345,584	\$345,584	\$345,584	\$345,584	\$345,584	\$345,584	\$345,584	100.00	\$0	Metros lineales	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510300568108	Introducción De Red De Agua Potable Cda. Verano, San Mateo Chilpiltotec	190530-015	México	Acolman	Acolman de Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$32,466	\$32,466	\$32,466	\$32,466	\$32,466	\$32,466	\$32,466	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510300568130	Ampliación De Red Eléctrica Colonia San Luis	190531-016	México	Acolman	Ejido Texepan (San Luis Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,826,857	\$4,826,857	\$4,826,857	\$4,826,857	\$4,826,857	\$4,826,857	\$4,826,857	100.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510300568152	Ampliación De Red De Drenaje Calle Luna	190763-017	México	Acolman	Texepan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$426,658	\$426,658	\$426,658	\$426,658	\$426,658	\$426,658	\$426,658	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510300568176	Introducción De Red De Drenaje Calle Aldama	191273-019	México	Acolman	San Marcos Nepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$536,557	\$536,557	\$536,557	\$536,557	\$536,557	\$536,557	\$536,557	100.00	\$0	Metros lineales	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510300568209	Programa Construcción De Dos Cuartos Dormitorio Tenango	190527-012	México	Acolman	Beasana de Santa Catarina y Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$84,500	\$72,122	\$72,122	\$72,122	\$72,122	\$72,122	\$72,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510400591032	Ampliación De Red De Drenaje C. Benito Juárez, Texepan	192674-027	México	Acolman	Texepan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$623,992	\$623,992	\$623,992	\$623,992	\$623,992	\$623,992	\$623,992	100.00	\$0	Metros lineales	1	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510400591049	Ampliación De Red Eléctrica C. Francisco Javier Mina, San Mateo Chilpiltotec	191849-020	México	Acolman	Ejido San Mateo (Pasando la Vía)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$181,308	\$181,308	\$181,308	\$181,308	\$181,308	\$181,308	\$181,308	100.00	\$0	Metros lineales	1	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510400591062	Ampliación De Red Eléctrica C. Fray Servando Teresa De Mier, San Mateo Chilpiltotec	191850-021	México	Acolman	Ejido San Mateo (Pasando la Vía)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$610,517	\$610,520	\$610,520	\$610,520	\$610,520	\$610,520	\$610,520	100.00	\$0	Metros lineales	1	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510400591072	Ampliación De Red Eléctrica C. Invierno, San Mateo Chilpiltotec	191852-023	México	Acolman	Ejido San Mateo (Pasando la Vía)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$444,262	\$444,262	\$444,262	\$444,262	\$444,262	\$444,262	\$444,262	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510400591394	Ampliación De Red Eléctrica C. Hernenegildo Galeana, San Mateo Chilpiltotec	191853-024	México	Acolman	Ejido San Mateo (Pasando la Vía)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$228,441	\$228,491	\$228,491	\$228,491	\$228,491	\$228,491	\$228,491	100.00	\$0	Metros lineales	1	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510400591513	Introducción De Red De Drenaje C. Mina, San Marcos Nepantla	191890-026	México	Acolman	San Marcos Nepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$344,058	\$344,058	\$344,058	\$344,058	\$344,058	\$344,058	\$344,058	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510400591614	Ampliación De Red Eléctrica Cda. Cadenas, San Marcos Nepantla	191851-022	México	Acolman	San Marcos Nepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$320,894	\$320,894	\$320,894	\$320,894	\$320,894	\$320,894	\$320,894	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510400591629	Ampliación De Red Eléctrica C. Mina, San Marcos Nepantla	191854-025	México	Acolman	San Marcos Nepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$755,926	\$755,926	\$755,926	\$755,926	\$755,926	\$755,926	\$755,926	100.00	\$0	Metros lineales	155	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro: